

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов МУП "Горэлектросеть" за 2 квартал 2016 года

Утверждаю
Директор МУП "Горэлектросеть"

К. М. Петропавловский

(подпись)

" ___ " _____ 2016 г.
М.П.

Отчетный период 2016 год

по состоянию на "30" июня 2016 года

№ пункта укрупненно го сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Получение заявки на ТП	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
1.4.	Утверждение проектной документации	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
1.5.	Разработка рабочей документации	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора подряда (договора допсоглашения к договору)	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2016	2016	2016	2016	101,00	101,00		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	2016	2016	2016	2016	91,00	91,00		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2016	2016	2016	2016	89,00	89,00		
3.2.	Поставка основного оборудования	2016	2016	2016	2016	63,00	63,00		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2016	2016	2016	2016	53,00	53,00		
3.4.	Пусконаладочные работы	2016	2016	2016	2016	53,00	53,00		
3.5.	Завершение строительства	2016	2016	2016	2016	42,00	42,00		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2016	2016	2016	2016	41,00	41,00		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2016	2016	2016	2016	41,00	41,00		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2016	2016	2016	2016	40,00	40,00		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап	2016	2016	2016	2016	40,00	40,00		

* Заполняется согласно приложению 3.2.