

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Горэлектросеть" за 2 квартал 2018 года

Утверждаю

ген. директор АО "Горэлектросеть" В. В. Белицкий

К. М. Петров

(подпись)

" 14 " 02 2018 г.



Отчетный период 2018 год

по состоянию на "30" июня 2018 года

№ пункта укрупненно по сетевому графику	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Получение заявки на ТП	2018	2018	2018	2018	111	111		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	2018	2018	2018	2018	103	103		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	103	103		
1.4.	Утверждение проектной документации	2018	2018	2018	2018	89	89		
1.5.	Разработка рабочей документации	2018	2018	2018	2018	89	89		
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	2018	2018	2018	2018	83	83		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2018	2018	2018	2018	76	76		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	2018	2018	2018	2018	76	76		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пускаккаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, прассы - для ДЭП	2018	2018	2018	2018	53	53		
3.2.	Поставка основного оборудования	2018	2018	2018	2018	45	45		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2018	2018	2018	2018	42	42		
3.4.	Пускаккаладочные работы	2018	2018	2018	2018	37	37		
3.5.	Завершение строительства	2018	2018	2018	2018	37	37		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2018	2018	2018	2018	37	37		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2018	2018	2018	2018	37	37		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2018	2018	2018	2018	37	37		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап	2018	2018	2018	2018	32	32		

* Заполняется согласно приложению 3.2.