



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Горэлектросеть" за 1 квартал 2018 года

  
 ген. директор АО "Горэлектросеть"  
 К. М. Петров  
 (подпись)

Утверждаю  
 "14" марта 2018 г.  


Отчетный период 2018 год

по состоянию на "31" марта 2018 года

№ пункта укрупненно го сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Получение заявки на ТП	2018	2018	2018	2018	83	83		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	2018	2018	2018	2018	79	79		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	79	79		
1.4.	Утверждение проектной документации	2018	2018	2018	2018	79	79		
1.5.	Разработка рабочей документации	2018	2018	2018	2018	58	58		
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	2018	2018	2018	2018	52	52		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2018	2018	2018	2018	46	46		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	2018	2018	2018	2018	46	46		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2018	2018	2018	2018	35	35		
3.2.	Поставка основного оборудования	2018	2018	2018	2018	35	35		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2018	2018	2018	2018	31	31		
3.4.	Пусконаладочные работы	2018	2018	2018	2018	23	23		
3.5.	Завершение строительства	2018	2018	2018	2018	23	23		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2018	2018	2018	2018	23	23		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2018	2018	2018	2018	23	23		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2018	2018	2018	2018	23	23		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап	2018	2018	2018	2018	17	17		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.