

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов АО "Горэлектросеть" за 2 квартал 2017 года

Утверждаю

Ген. директор АО "Горэлектросеть"

К. М. Петропавловский

(подпись)

"07" 08

2017 г.



Отчетный период 2017 год

по состоянию на "30" июня 2017 года

№ пункта укрупненно го сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Получение заявки на ТП	2017	2017	2017	2017	102	102		
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	2017	2017	2017	2017	98	98		
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	2017	2017	2017	2017	89	89		
1.4.	Утверждение проектной документации	2017	2017	2017	2017	89	89		
1.5.	Разработка рабочей документации	2017	2017	2017	2017	88	88		
2	Организационный этап								
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	2017	2017	2017	2017	70	70		
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	2017	2017	2017	2017	61	61		
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	2017	2017	2017	2017	60	60		
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2017	2017	2017	2017	58	58		
3.2.	Поставка основного оборудования	2017	2017	2017	2017	48	48		
3.3.	Монтаж основного оборудования	2017	2017	2017	2017	48	48		
3.4.	Пусконаладочные работы	2017	2017	2017	2017	38	38		
3.5.	Завершение строительства	2017	2017	2017	2017	38	38		
4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1.	Комплексное опробование оборудования	2017	2017	2017	2017	33	33		
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2017	2017	2017	2017	33	33		
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2017	2017	2017	2017	33	33		
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства предпроектный и проектный этап	2017	2017	2017	2017	27	27		

* Заполняется согласно приложению 3.2.