

**Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Горэлектросеть" в отчетном году за 1 квартал 2017 года**

Утверждаю  
Директор МУП "Горэлектросеть"  
К.М. Истрапавловский  
(подпись)  
" " 2017 г.  
Федеральная служба по труду и социальной защите  
«Горэлектросеть»  
МУП  
11.15.18

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики создаваемых объектов																
		всего	ПИР	CMP	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	CMP	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	CMP	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
	<b>ВСЕГО</b>	<b>429,89</b>					<b>69,06</b>					<b>-360,83</b>					<b>69,06</b>							<b>20,422</b>						<b>70,886</b>				
	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>168,20</b>					<b>27,60</b>					<b>-140,60</b>					<b>27,60</b>							<b>6,850</b>						<b>49,630</b>				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	154,43					25,76					-128,67					25,76								<b>6,850</b>						<b>49,630</b>			
1.1.1	Реконструкция кабельно-воздушных линий	97,57					24,09					-73,48					24,09														<b>49,630</b>			
1.1.1.1	Электрические кабели 6-10 кВ	45,97					3,62					-42,35					3,62														<b>19,802</b>			
1.1.1.69	ТП-204(с2) - ТП-217	0,76										-0,76																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,328
1.1.1.70	ТП-87(с1) - ТП-218(с2)	1,18										-1,18																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,510
1.1.1.71	ТП-217 - ТП-218(с1)	0,95										-0,95																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,408
1.1.1.72	ф. 9 П/ст Физприбор - ТП-211	0,56										-0,56																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,241
1.1.1.73	ТП-16(с1) - ТП-212(с1)	1,18										-1,18																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,508
1.1.1.74	ф. 1 П/ст Восточная - ФП-6(с1) каб.А	4,77										-4,77																			2017	20	ААБл-10-3x120	2,052
1.1.1.75	ТП-24 - ТП-83(с1)	0,63										-0,63																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,270
1.1.1.76	ф. 9 П/ст Октябрьская - ТП-87с.1	1,18										-1,18																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,510
1.1.1.77	ф. 25 П/ст Северная - ФП-11 каб.А	6,26										-6,26																			2017	20	ААБл-10-3x150	2,696
1.1.1.78	ФП-11(с1) - ТП-192(с1)	0,62										-0,62																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,268
1.1.1.79	ТП-131 - ТП-186	1,29										-1,29																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,557
1.1.1.80	ТП-131 - ТП-183	1,06										-1,06																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,458
1.1.1.81	РТП-17(с2) - ТП-169(с1)	1,67										-1,67																			2017	20	ААБл-10-3x240	0,717
1.1.1.82	ТП-172 - ТП-507	0,93										-0,93																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,400
1.1.1.83	ТП-49 - ТП-230	2,34										-2,34																			2017	20	ААБл-10-3x185	1,009
1.1.1.84	ТП-197 - ТП-203	0,77										-0,77																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,333
1.1.1.85	ТП-197 - ТП-247	1,07										-1,07																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,462
1.1.1.86	ТП-203 - ТП-409(с1)	1,13										-1,13																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,487
1.1.1.87	ТП-116 - ТП-405(с2)	0,93										-0,93																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,402
1.1.1.88	ТП-68 - ТП-117	0,93										-0,93																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,400
1.1.1.89	ТП-117 - ТП-496(с1)	0,98										-0,98																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,420
1.1.1.90	ТП-229А - ТП-237	0,89										-0,89																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,385
1.1.1.91	ТП-201(с2) - ТП-229А	0,51										-0,51																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,220
1.1.1.92	ТП-236 - ТП-237	0,66										-0,66																			2017	20	ААБл-10-3x120	0,286
1.1.1.93	ТП-99 - ТП-236	0,95	</																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
1.1.1.2.30	Реконструкция сети 0,4 кВ от ТП-1884 (УП 2 шт.)	2,77										-2,77																										
1.1.1.2.31	Реконструкция сети 0,4 кВ от ТП-1885 (УП 2 шт.)	2,77										-2,77																										
1.1.1.2.32	Реконструкция сети 0,4 кВ от ТП-1887 (УП 5 шт.)	2,77										-2,77																										
1.1.1.2.33	ТП-2 - УП-411 каб "А"	0,28										-0,28																										
1.1.1.2.34	УП-69 - УП-70	0,21										-0,21																										
1.1.1.2.35	ТП-2 - УП-327	0,28										-0,28																										
1.1.1.2.36	УП-67 - УП-68	0,14										-0,14																										
1.1.1.2.37	ТП-211 - УП-315	0,18										-0,18																										
1.1.1.2.38	УП-550 - УП-551	0,14										-0,14																										
1.J.1.3	<i>Воздушные линии 6-10/0,4 кВ</i>	36,52					20,47					-16,05					20,47																18,948					
1.1.1.3.45	ТП-172-ТП-486	0,47										-0,47																										
1.1.1.3.46	РПП-120 - ТП-1613 / 1644	3,10					2,80					-0,30					2,80																2017	5	бетон	СИП-3*95	0,242	
1.1.1.3.47	РПП-120 - ТП-1623 / 1644	2,21										-2,21																						2017	5	бетон	СИП-3*120	1,607
1.1.1.3.48	ТП-1606 - ТП-1607	1,30					1,84					0,54					1,84																2017	5	бетон	СИП-3*120	1,144	
1.1.1.3.49	ПС Заречная ф.2 - ТП-609	1,19					1,22					0,03					1,22																2017	5	бетон	СИП-3*120	0,616	
1.1.1.3.50	ПС ПТФ ф.1 - ТП-1378 / 1386 / 1389 / 1330	6,07										-6,07																						2017	5	бетон	СИП-3*120	3,149
1.1.1.3.51	ТП-1339 - ТП-1340	0,88										-0,88																						2017	5	бетон	СИП-3*95	0,458
1.1.1.3.52	ТП-1339 - ТП-1341	0,48										-0,48																						2017	5	бетон	СИП-3*95	0,251
1.1.1.3.53	ТП-1341 - ТП-1354	1,62										-1,62																						2017	5	бетон	СИП-3*95	0,842
1.1.1.3.54	ТП-1606 Север	1,78					1,18					-0,60					1,18																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,922	
1.1.1.3.55	ТП-1606 Запад	1,12										-1,12																						2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,582
1.1.1.3.56	ТП-1607 Москвина	0,36										-0,36																						2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,186
1.1.1.3.57	ТП-1718 Луговая	1,43					1,21					-0,22					1,21																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,743	
1.1.1.3.58	ТП-1718 Семашко	1,30					1,20					-0,10					1,20																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,672	
1.1.1.3.59	ТП-1718 Искры	2,43					2,27					-0,16					2,27																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	1,260	
1.1.1.3.60	ТП-1718 Окт.революции	0,19										-0,19																						2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,101
1.1.1.3.61	ТП-1341 Приозерная	2,09										-2,09																						2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	1,086
1.1.1.3.62	ТП-1341 Береговая	1,14					0,86					-0,28					0,86																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,592	
1.1.1.3.63	ТП-1341 Сплавная	1,03					0,91					-0,12					0,91																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,535	
1.1.1.3.64	ТП-1341 Рейдовая	2,02					1,70					-0,32					1,70																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	1,049	
1.1.1.3.65	ТП-1339 Котельная	0,51										-0,51																						2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,263
1.1.1.3.66	ТП-1339 Рейдовая	0,92					0,58					-0,34					0,58																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,476	
1.1.1.3.67	ТП-182 Санниковы	0,96					1,80					0,84					1,80																2017	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,500	

