


Приложение № 4  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности для организаций, осуществляющих  
регулируемые виды деятельности, и отчетности  
о ходе ее реализации



Руководитель организации

Заместитель директора

(должность)

Д.А. Колпаков

(Ф.И.О.)

(подпись)

" 31 " января 20 17 г.

СВОДНАЯ ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУП "Горэлектросеть"

(наименование организации)

за 20 16 г.

Наименование программы				Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"									
Почтовый адрес				610014, г. Киров, ул. Некрасова, 69									
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)				Колпаков Денис Анатольевич 52-96-01									
Даты начала и окончания действия программы				01.01.2016 - 31.12.2018									
Период		Затраты, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)								
					При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды				
		всего	в т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		
					т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
за отчетный год	план	1,608	0,041	0,000133	315982,2	730,12	230,0323	1,5022	382,74	8,95	11,011	0,1070	
	факт	1,859	0,087	0,000284	325792,9	798,11	1281,839	7,5228	402,46	10,12	-22,097	-0,7592	
	отклонение	-0,251	-0,046	-	9810,7	67,99	1051,8	6,0206	19,72	1,17	-33,108	-0,8662	
нарастающим итогом	план	1,608	0,041	0,000133	315982,2	763,90	230,0323	1,5022	382,74	8,95	11,011	0,1070	
	факт	1,859	0,087	0,000284	325792,9	884,13	1281,8	7,5228	402,46	10,12	-22,097	-0,7592	
	отклонение	-0,251	-0,046	-	9810,7	67,99	1051,8	6,0206	19,72	1,17	-33,108	-0,8662	

Приложение № 5  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности для организаций, осуществляющих  
регулируемые виды деятельности, и отчетности  
о ходе ее реализации

## ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ И ПРОЧИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год)*2015	Плановые значения целевых и прочих показателей по годам		Фактические значения целевых и прочих показателей по годам		Отклонение, ед.		Отклонение, %	
						___ г.	2016 г.	___ г.	2016 г.	___ г.	2016 г.	___ г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Целевые показатели												
1.3	Экономия электроэнергии на регулируемый вид деятельности	МВтч				-	667,7280	-	3720,869	-	3053,141	-	457,24
1.4		млн. руб				-	1,5022	-	7,5228	-	6,021	-	400,78
1.5	Экономия электроэнергии на хоз. нужды	МВтч					11,9930		60,2290		48,236		402,20
1.6		млн. руб					0,0558		0,2186		0,163		291,82
	Прочие показатели												

\*Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение № 6  
к требованиям к форме программы в области  
энергообережения и повышения энергетической  
эффективности для организаций, осуществляющих  
регулируемые виды деятельности, и отчетности  
о ходе ее реализации

## ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ л/п	Наименование мероприятия	Размерность	Объемы выполнения				Численные значения экономии										Затраты (план), млн. руб. (без НДС)			
			план		факт		план					факт					план		факт	
			Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году	Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	Всего накопительным итогом за годы реализации программы	В отчетном году
1	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами	МВт·ч	-	75,3	-	75,3	-	75,3	25,941	0,169	-	75,3	25,941	0,152	-	0,169	-	0,169	-	0,169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях	МВтч	-	15,84	-	27,45	-	-	-	15,84	5,4569	0,036	-	-	-	27,45	9,4565	0,055	-	0,036	-	0,0624
3	Замена провода на перегруженных линиях на провод большего сечения	МВтч	-	15,3	-	30,3	-	-	-	15,3	5,2709	0,034	-	-	-	30,3	10,438	0,061	-	0,034	-	0,0673
4	Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям	МВтч	-	3,08	-	8,838	-	-	-	3,08	1,0611	0,007	-	-	-	8,838	3,0447	0,018	-	0,007	-	0,0201
5	Проведение рейдов по выявлению неучтенной электрической энергии	МВтч	-	550	-	3570,8	-	-	-	550	189,48	1,237	-	-	-	3570,8	1230,1	7,219	-	1,237	-	1,237
6	Установка систем управления освещением в местах общего пользования	МВтч	-	5,193	-	19,429	-	-	-	5,193	1,789	0,020	-	-	-	19,429	6,6933	0,071	-	0,020	-	0,0748
7	Замена ламп типа ЛЛ - 20 на светодиодные	МВтч	-	6,8	-	40,8	-	-	-	6,8	2,3426	0,035	-	-	-	40,8	14,056	0,148	-	0,035	-	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8	Устранение нагрева (тепловизорный контроль) контактных соединений в РУ ТП	МВтч	-	8,208	-	8,208	-	-	-	8,208	2,8277	0,018	-	-	-	8,208	2,8277	0,017	-	0,018	-	0,018
9	Установка отражающих экранов отопительных приборов у наружных стен	Гкал	-	25,252	-	0	-	-	-	25,252	3,7525	0,028	-	-	-	0	0	0,000	-	0,028	-	0
10	Установка терморегуляторов	Гкал	-	21,04	-	0	-	-	-	21,04	3,1265	0,024	-	-	-	0	0	0,000	-	0,024	-	0