АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Подписано цифровой подписью: АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
DN: street=ул.Некрасова, 69, st=43 Кировская область, l=Киров, c=RU, givenName=Ольга Владимировна, sn=Селезенева, cn=АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", title=Начальник планово-экономического отдела, ou=Планово-экономический отдел, o=АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", 1.2.840.113549.1.9.2=INN=4345467450/KPP=434501001/OGRN=1174350009569, email=selezeneva@geskirov.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303034333435343637343530, 1.2.643.100.3=120B303538313838303838393938, 1.2.643.100.1=120D31313734333530303039353639
Дата: 2019.04.01 13:01:03 +03'00'

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" в отчетном году за 4 квартал 2018 года

Утверждаю
ген. директор АО "Горэлектросеть"
_____К. М. Петропавловский
(подпись)
"____" _____2019 г.
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики создаваемых объектов									
																						подстанции				линии электропередачи					иные объекты
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ВСЕГО	**322,63**					**298,46**					**-24,17**					**298,46**								**44,299**					**51,446**	
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**124,88**					**147,22**					**22,34**					**147,22**								**6,197**					**34,520**	
1.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**111,17**					**130,79**					**19,62**					**130,79**								**6,197**					**34,520**	
1.1.1	***Реконструкция кабельно-воздушных линий***	***79,34***					***91,99***					***12,65***					***91,99***													***34,520***	
1.1.1.1	***Электрические кабели 6-10 кВ***	***49,04***					***12,47***					***-36,57***					***12,47***													***19,581***	
1.1.1.1.103	ФП-9(с1) - ТП-1297(с2)	0,76					0,00					-0,76					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,305	
1.1.1.1.104	ФП-9(с2) - ТП-1297(с1)	0,7					0,00					-0,7					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,280	
1.1.1.1.105	ТП-279(с1) - ТП-280	1,27					0,00					-1,27					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,509	
1.1.1.1.106	ф. 6 П/ст Восточная - ФП-10(с2) каб.А	6,01					2,34					-3,67					2,34									2018	20		ААБл-10-3х120	2,400	
1.1.1.1.107	ф. 6 П/ст Восточная - ФП-10(с2) каб.Б	5,61					2,34					-3,27					2,34									2018	20		ААБл-10-3х120	2,241	
1.1.1.1.108	ТП-28(с1) - ТП-382	0,97					0,00					-0,97					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,387	
1.1.1.1.109	ТП-28(с1) - ТП-97	1,45					0,00					-1,45					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,580	
1.1.1.1.110	ТП-225 - ТП-252(с1)	0,76					0,00					-0,76					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,304	
1.1.1.1.111	ТП-252(с2) - ТП-382	1,05					0,00					-1,05					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,421	
1.1.1.1.112	ф. 14 П/ст Восточная - ТП-26(с1)	2,3										-2,3														2018	20		ААБл-10-3х120	0,918	
1.1.1.1.113	ф. 16 П/ст Восточная - ТП-157	2,01										-2,01														2018	20		ААБл-10-3х120	0,802	
1.1.1.1.114	ТП-173 - ТП-551	1,42					1,08					-0,34					1,08									2018	20		ААБл-10-3х120	0,566	
1.1.1.1.115	ТП-497(с1) - ТП-551	2,27					0,61					-1,66					0,61									2018	20		ААБл-10-3х120	0,905	
1.1.1.1.116	ТП-177 - ТП-495(с1)	0,72										-0,72														2018	20		ААБл-10-3х120	0,286	
1.1.1.1.117	ТП-451 - ТП-457	0,75										-0,75														2018	20		ААБл-10-3х120	0,300	
1.1.1.1.118	ТП-170 - ТП-470(с2)	0,93										-0,93														2018	20		ААБл-10-3х120	0,371	
1.1.1.1.119	ТП-419 - ТП-498(с1)	1,73										-1,73														2018	20		ААБл-10-3х120	0,691	
1.1.1.1.120	ТП-99 - ТП-253	0,42										-0,42														2018	20		ААБл-10-3х120	0,167	
1.1.1.1.121	ТП-1 - ТП-119 каб.Б	2,48										-2,48														2018	20		ААБл-10-3х120	0,989	
1.1.1.1.122	ТП-1 - ТП-421	1,04										-1,04														2018	20		ААБл-10-3х120	0,417	
1.1.1.1.123	ТП-600-ТП-603 ввод в ТП-600 каб.А	0,21					0,08					-0,13					0,08									2018	20		ААБл-10-3х120	0,084	
1.1.1.1.124	ТП-600-ТП-603 ввод в ТП-600 каб.Б	0,21					0,00					-0,21					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,084	
1.1.1.1.125	ф. 9 П/ст Заречная - ТП-716 ввод в П/ст каб.А	0,13					0,00					-0,13					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,050	
1.1.1.1.126	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в П/ст каб.А	0,19					0,19										0,19									2018	20		ААБл-10-3х120	0,075	
1.1.1.1.127	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в П/ст каб.Б	0,19					0,00					-0,19					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,075	
1.1.1.1.128	ф. 10 П/ст Заречная - ТП-609(с2) ввод в ТП-609	0,11					0,13					0,02					0,13									2018	20		ААБл-10-3х120	0,045	
1.1.1.1.129	ТП-609 - ТП-722/723 ввод в ТП-609	0,23					0,22					-0,01					0,22									2018	20		ААБл-10-3х120	0,090	
1.1.1.1.130	ТП-458 - ТП-495(с2)	0,39										-0,39														2018	20		ААБл-10-3х120	0,156	
1.1.1.1.131	ТП-133 - ТП-176	0,5										-0,5														2018	20		ААБл-10-3х120	0,200	
1.1.1.1.132	ТП-133 - ТП-168(с1)	0,98										-0,98														2018	20		ААБл-10-3х120	0,390	
1.1.1.1.133	ТП-136 - ТП-167(с2)	0,69										-0,69														2018	20		ААБл-10-3х120	0,275	
1.1.1.1.134	ТП-136 - ТП-168(с1)	0,98										-0,98														2018	20		ААБл-10-3х120	0,390	
1.1.1.1.135	ТП-176 - ТП-458	0,53										-0,53														2018	20		ААБл-10-3х120	0,213	
1.1.1.1.136	ТП-167(с1) - ТП-459(с1)каб.А	0,8										-0,8														2018	20		ААБл-10-3х120	0,320	
1.1.1.1.137	ТП-167(с1) - ТП-459(с1)каб.Б	0,8										-0,8														2018	20		ААБл-10-3х120	0,318	
1.1.1.1.138	ТП-172 - ТП-486 ввод в ТП-172	0,11					0,00					-0,11					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,045	
1.1.1.1.139	ТП-232 - ТП-401(с2)	0,86										-0,86														2018	20		ААБл-10-3х120	0,344	
1.1.1.1.140	ТП-248 - ТП-401 каб.А	0,97										-0,97														2018	20		ААБл-10-3х120	0,388	
1.1.1.1.141	ТП-240(с2) - ТП-248(с1)	0,81										-0,81														2018	20		ААБл-10-3х120	0,323	
1.1.1.1.142	ТП-199(с2) - ТП-240(с1)	0,6										-0,6														2018	20		ААБл-10-3х120	0,238	
1.1.1.1.143	ТП-186 - ТП-454	0,85					0,00					-0,85					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,339	
1.1.1.1.144	ТП-187 - ТП-190	0,25					0,00					-0,25					0,00									2018	20		ААБл-10-3х120	0,100	
1.1.1.1.145	РТП-36 - ТП-863	1										-1														2018	20		ААБл-10-3х120	0,400	
1.1.1.1.146	РТП-36 1,2 с.ш. - ТП-817 Т-1, Т-2	2										-2														2018	20		ААБл-10-3х120	0,800	
1.1.1.74	ф. 1 П/ст Восточная - ФП-6(с1) каб.А						0,01					0,01					0,01														
1.1.1.77	ф. 25 П/ст Северная - ФП-11 каб.А						0,00										0,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.1.1.1.83	ТП-49 - ТП-230						0,74					0,74					0,74														
1.1.1.1.86	ТП-203 - ТП-409(с1)						0,05					0,05					0,05														
1.1.1.1.91	ТП-201(с2) - ТП-229А						0,13					0,13					0,13														
1.1.1.1.93	ТП-99 - ТП-236						0,16					0,16					0,16														
1.1.1.1.94	ф.31 П/ст Первомайская -ТП-201(с1)						0,08					0,08					0,08														
1.1.1.1.95	ТП-11(с2) - ТП-442(с2)						0,63					0,63					0,63														
	КЛ-6 кВ ТП-173-ТП-515 2 с.ш.						1,62					1,62					1,62														
	КЛ-6 кВ ф.2 ТП "Заречная" -ТП-609 1 с.ш.						0,30					0,3					0,30														
	КЛ-10 кВ ТП "Беляево"ф.8-ТП-1630 2 с.ш./ТП-1990						0,48					0,48					0,48														
	КЛ-10 кВ ТП-1339-ТП-1340						0,05					0,05					0,05														
	КЛ-10 кВ ТП-1339 - ТП-1341						0,04					0,04					0,04														
	КЛ-6 кВ ТП-721 - ТП-722						0,35					0,35					0,35														
	КЛ-10 кВ ТП-1381 - ТП-1383						0,30					0,3					0,30														
	КЛ-10 кВ ТП-1620 - ТП-1624 / ТП-1643 / ТП-1614						0,43					0,43					0,43														
	КЛ-10 кВ ТП-1382 - ТП-1186/1265/1266 (ввод в ТП-1266)						0,06					0,06					0,06														
	КЛ-10 кВ ТП-1185-ТП-1266 (ввод в ТП-1266)						0,05					0,05					0,05														
1.1.1.2	***Электрические кабели 0,4 кВ***	***1,95***					***6,61***					***4,66***					***6,61***													***1,307***	
1.1.1.2.39	УП-526 - УП-527	0,1					0,07					-0,03					0,07									2018	20		АВБбШв-4х120	0,065	
1.1.1.2.40	ТП-22 - УП-526	0,33					0,00					-0,33					0,00									2018	20		АВБбШв-4х120	0,220	
1.1.1.2.41	ТП-22 - УП-1130	0,13					0,00					-0,13					0,00									2018	20		АВБбШв-4х120	0,089	
1.1.1.2.42	ТП-23 - ВЛ "Юг"	0,03					0,00					-0,03					0,00									2018	20		АВБбШв-4х185	0,023	
1.1.1.2.43	ТП-753 - УП-783	0,1										-0,1														2018	20		АВБбШв-4х120	0,070	
1.1.1.2.44	ТП-1270 - УП-1115	0,15										-0,15														2018	20		АВБбШв-4х150	0,100	
1.1.1.2.45	ТП-426 1,2 с.ш. - ВРУ К.Маркса, 136	0,51										-0,51														2018	20		2хАВБбШв-4х150	0,340	
1.1.1.2.46	УП-582 - УП-664	0,15										-0,15														2018	20		АВБбШв-4х120	0,100	
1.1.1.2.47	УП-270 - УП-944	0,15										-0,15														2018	20		АВБбШв-4х120	0,100	
1.1.1.2.48	УП-508 - УП-269	0,15										-0,15														2018	20		АВБбШв-4х120	0,100	
1.1.1.2.49	УП-181 - УП-256	0,15										-0,15														2018	20		АВБбШв-4х120	0,100	
1.1.1.2.35	ТП-2 - УП-327						0,03					0,03					0,03														
1.1.1.2.37	ТП-211 - УП-315						0,00										0,00														
1.1.1.2.38	УП-550 - УП-551						0,05					0,05					0,05														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1609 - ВЛ, Поселок						0,04					0,04					0,04														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1317 (I с.ш.) - ВРУ ЦТП-161						0,01					0,01					0,01														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1317 (II с.ш.) - ВРУ ЦТП-161						0,01					0,01					0,01														
	КЛ-0,4 кВ ТП-204 2 с.ш. - ВРУ ЦТП-14						0,01					0,01					0,01														
	КЛ-0,4 кВ УП-97 - ВРУ ЦТП-12 (от ТП-272)						0,01					0,01					0,01														
	КЛ-0,4 кВ РТП-111 (1с.ш.) - ВРУ ЦТП-42						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ РТП-111 (2с.ш.) - ВРУ ЦТП-42						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ УП-679 - ВРУ ЦТП-130 (от ТП-178)						0,01					0,01					0,01														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (1с) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "А"						0,08					0,08					0,08														
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 (II с.ш.) - Центральный щит больницы №9						0,32					0,32					0,32														
	КЛ-0,4 кВ УП-1247- УП-308 (от ТП-97)						0,18					0,18					0,18														
	КЛ-0,4 кВ Центр.щит бол-цы№9 - ВРУ терапев. отдел2 (от ТП-97)						0,14					0,14					0,14														
	КЛ-0,4 кВ ТП-97 - ВРУ гл.корпус больницы №9						0,51					0,51					0,51														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1624 - ВЛ Луговая						0,06					0,06					0,06														
	КЛ-0,4 кВ ТП-293 (I с.ш.) - ВРУ д/с №7 Чапаева, 18а						0,35					0,35					0,35														
	КЛ-0,4 кВ УП-453-ВРУ д/сад №7 Чапаева, 18а						0,22					0,22					0,22														
	КЛ-0,4 кВ ТП-294 - УП-453						0,16					0,16					0,16														
	КЛ-0,4 кВ ТП-293 (I с.ш.) - ВРУ д/с №9 Чапаева, 10а						0,27					0,27					0,27														
	КЛ-0,4 кВ ФП-10 (IIс.ш.)-ВРУ д/с №9 Чапаева, 10а						0,43					0,43					0,43														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ пищеблока						0,18					0,18					0,18														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ пищеблока						0,17					0,17					0,17														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-2 поликлиника гл.корпуса						0,04					0,04					0,04														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ-2 поликлиника гл.корпуса						0,04					0,04					0,04														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "Б"						0,08					0,08					0,08														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "А"						0,09					0,09					0,09														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ-1 гл.корпус кабель "Б"						0,09					0,09					0,09														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ архив						0,05					0,05					0,05														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ хоз.корпус						0,11					0,11					0,11														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ хоз.корпус						0,11					0,11					0,11														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ дет.рентген бытового корпуса						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ дет.рентген бытового корпуса						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ ЦТП						0,02					0,02					0,02														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ ЦТП						0,02					0,02					0,02														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (I с.ш.) - ВРУ баклаборатория						0,11					0,11					0,11														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1167 (II с.ш.) - ВРУ баклаборатория						0,11					0,11					0,11														
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 (1с.ш.)- ВРУ пищеблок НИИ						0,37					0,37					0,37														
	КЛ-0,4 кВ ТП-29 (2с.ш.)- ВРУ пищеблок НИИ						0,37					0,37					0,37														
	КЛ-0,4 кВ Центральный щит больницы № 9- щит пищеблока больницы № 9 (от ТП-29)						0,12					0,12					0,12														
	КЛ-0,4 кВ Щит пищеблока больницы № 9 - ВРУ административный лабораторный корпус больницы № 9 (от ТП-29)						0,12					0,12					0,12														
	КЛ-0,4 кВ ТП-29с.1 - ВРУ ЦТП НИИ						0,23					0,23					0,23														
	КЛ-0,4 кВ ТП-29с.2 - ВРУ ЦТП НИИ						0,23					0,23					0,23														
	КЛ-0,4 кВ ТП-94 - ВРУ главный корпус больницы № 9						0,31					0,31					0,31														
	КЛ-0,4 кВ ТП-97 - Центральный щит больницы № 9						0,12					0,12					0,12														
	КЛ-0,4 кВ УП-308 - Центральный щит больницы № 9 (от ТП-97)						0,30					0,3					0,30														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266 - ВЛ фидер №2						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266 - ВЛ фидер №3						0,03					0,03					0,03														
	КЛ-0,4 кВ ТП-1266 - ВЛ Поселок						0,02					0,02					0,02														
	КЛ-0,4 кВ ТП-47-УП-526						0,06					0,06					0,06														
1.1.1.3	***Воздушные линии 6-10/0,4 кВ***	***28,35***					***72,91***					***44,56***					***72,91***													***13,632***	
1.1.1.3.71	ТП-475-ТП-447	0,48					0,16					-0,32					0,16									2018	5	бетон	СИП-3 3*95	0,231	
1.1.1.3.72	ТП-447-ТП-476/ТП-513	1,15					0,45					-0,7					0,45									2018	5	бетон	СИП-3 3*95	0,551	
1.1.1.3.73	ТП-721 - ТП-722	0,25										-0,25														2018	5	бетон	СИП-3 3*95	0,122	
1.1.1.3.74	ПС Заречная ф.10 - ТП-609	1,49					1,38					-0,11					1,38									2018	5	бетон	СИП-3 3*120	0,716	
1.1.1.3.75	ПС ПТФ Ф.10 - ТП-1182/ТП-1200	1,11					1,42					0,31					1,42									2018	5	бетон	СИП-3 3*120	0,533	
1.1.1.3.76	ТП-1616 Ф.1	1,01					1,12					0,11					1,12									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,484	
1.1.1.3.77	ТП-1616 Ф.2	1,11					1,31					0,2					1,31									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,534	
1.1.1.3.78	ТП-1616 Ф.3	0,9					1,16					0,26					1,16									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,435	
1.1.1.3.79	ТП-1616 Ф.4	0,18					0,96					0,78					0,96									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,085	
1.1.1.3.80	ТП-524 Сумароки	1,55					0,35					-1,2					0,35									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,745	
1.1.1.3.81	ТП-524 Матанцы	1,67					1,48					-0,19					1,48									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,801	
1.1.1.3.82	ТП-520 Подозерье	1,85					1,40					-0,45					1,40									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,888	
1.1.1.3.83	ТП-520 Родинцы	1,68					1,53					-0,15					1,53									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,810	
1.1.1.3.84	ТП-523 Ф.1 Сергеевы	3,38					0,99					-2,39					0,99									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	1,627	
1.1.1.3.85	ТП-523 Ф.2 Сергеевы	0,62					0,09					-0,53					0,09									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,298	
1.1.1.3.86	ТП-513 Коттеджи	0,62					0,10					-0,52					0,10									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,300	
1.1.1.3.87	ТП-513 Мира	1,27					1,53					0,26					1,53									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,610	
1.1.1.3.88	ТП-513 Южная	1,97					2,61					0,64					2,61									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,947	
1.1.1.3.89	ТП-1607 ВЛ Юг	1,51					0,00					-1,51					0,00									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,725	
1.1.1.3.90	ТП-1607 ВЛ Кочалова	0,92					0,00					-0,92					0,00									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,442	
1.1.1.3.91	ТП-1607 ВЛ Глинки	1,7					0,00					-1,7					0,00									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,819	
1.1.1.3.92	ТП-1607 ВЛ Запад	0,87					0,00					-0,87					0,00									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,418	
1.1.1.3.93	ТП-1607 ВЛ Север	1,06					0,00					-1,06					0,00									2018	5	бетон	СИП-2 3*70+1*54,6	0,511	
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1185 "Громовой"						0,21					0,21					0,21														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1261 ВЛ на ТП-1342						0,15					0,15					0,15														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1342 "ВЛ на ТП-1261"						0,11					0,11					0,11														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Новая"						0,14					0,14					0,14														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1265 УП-1080 Восток						0,13					0,13					0,13														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 "Киевская"						0,15					0,15					0,15														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 "Тюленина"						0,13					0,13					0,13														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 "Чайкиной"						0,48					0,48					0,48														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 "Школа"						0,83					0,83					0,83														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1374 - вывод Юг						0,06					0,06					0,06														
1.1.1.3.95	ВЛ-6 кВ ТП "Заречная" ф.5 - ТП-725 1 с.ш.						1,32					1,32					1,32														
1.1.1.3.120	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1184 "Столбики"						0,63					0,63					0,63														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1347 Набережная						0,09					0,09					0,09														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-128 "Поселки"						0,59					0,59					0,59														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-191 "Юг"						0,16					0,16					0,16														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1347 " Ключевая, чётная"						0,14					0,14					0,14														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-349 - "Е. Бабушкина"						0,80					0,8					0,80														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-353 "Поскребышевы"						0,55					0,55					0,55														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1187 вывод "Луговая"						0,22					0,22					0,22														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-352- Ломовская (сев часть)						0,12					0,12					0,12														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-352 Ж/дорожная Запад						0,14					0,14					0,14														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1188 "Рязанцевы"						0,33					0,33					0,33														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1342 "Новая"						0,10					0,1					0,10														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-390 "Томиловы"						0,28					0,28					0,28														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1183 - Совхоз, 1						0,25					0,25					0,25														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-1266 ф.2						0,81					0,81					0,81														
	ВЛ-6 кВ ТП-609-ТП-723/ТП-722 ф.5						2,36					2,36					2,36														
	ВЛ-6 кВ ТП-247-ТП-448						0,48					0,48					0,48														
	ВЛ-10 кВ п/ст Беляево ф.8-ТП-1630/1990						0,00										0,00														
1.1.1.3.96	ВЛ-10 кВ ТП-1265-ТП-1266/ТП-1382/ТП-1186						3,93					3,93					3,93														
	ВЛ-10 кВ ТП-1184-ТП-1185/ТП-1267						0,26					0,26					0,26														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	ВЛ-10 кВ ТП-1185-ТП-1266						0,29					0,29					0,29														
	ВЛ-6 кВ ТП-801-ТП-808						0,60					0,6					0,60														
	ВЛЗ-10 кВ ТП-1607-ТП-1650/ТП-1917						2,13					2,13					2,13														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-522 "Севастьяновы"						0,53					0,53					0,53														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1624 Луговая						0,22					0,22					0,22														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1347 " Ключевая, нечётная"						0,18					0,18					0,18														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620-вывод "Запад"						0,27					0,27					0,27														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620-вывод "Речная"						0,16					0,16					0,16														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1198 - вывод "ул. Береговая"						0,11					0,11					0,11														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1198-вывод "Фабричная" ф.2						0,09					0,09					0,09														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1198 "Рабочая"						0,10					0,1					0,10														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-352 Ж/дорожная Восток						0,19					0,19					0,19														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1192 фид.1						0,11					0,11					0,11														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1192 "фидер №2"						0,17					0,17					0,17														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1374 - вывод Город						0,17					0,17					0,17														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1186 "Запад"						0,26					0,26					0,26														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1182 ф.1						0,11					0,11					0,11														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1182 ф.2						0,21					0,21					0,21														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1261 Ф.1						0,10					0,1					0,10														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1185 "Дубинина"						0,16					0,16					0,16														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1185 "Калининцы"						0,22					0,22					0,22														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1266 "Поселок"						0,22					0,22					0,22														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-852-Мопра, Тельмана						0,39					0,39					0,39														
	ВЛИ-0,4 кВ УП-332 - "Фидер 2 Народная" (от ТП-186)						0,74					0,74					0,74														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-484 - вывод "Падерина, Ряби"						1,25					1,25					1,25														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 вывод "Березниковская"						0,61					0,61					0,61														
	ВЛИ-0,4 кВ ТП-506 вывод "Федосеева"						0,33					0,33					0,33														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1411- "Восток"						0,85					0,85					0,85														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1411- "Металлистов"						0,31					0,31					0,31														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-171-"Восток"						0,30					0,3					0,30														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-171-"Запад"						0,52					0,52					0,52														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-171-"Север"						0,22					0,22					0,22														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-172- "Гвардейская"						0,76					0,76					0,76														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-172- "Запад"						0,76					0,76					0,76														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - "Дзержинского"						0,56					0,56					0,56														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 Запад						1,02					1,02					1,02														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 - "Федосеева"						0,90					0,9					0,90														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-173 "Фрезерная"						0,51					0,51					0,51														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-20 - "Лесная"						0,62					0,62					0,62														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-203 Родниковая						0,52					0,52					0,52														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-203 Север						0,79					0,79					0,79														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-203 - Юг						0,48					0,48					0,48														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-475-вывод "Фабричная" левая сторона						1,81					1,81					1,81														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1630 - "Боровицкая"						0,58					0,58					0,58														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620 "Кооперативная"						0,17					0,17					0,17														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1620 "Восток"						0,35					0,35					0,35														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Панфиловская"						0,19					0,19					0,19														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1264 "Рязанцевы"						0,09					0,09					0,09														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1125 "Город"						0,16					0,16					0,16														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1265 "Запад"						0,14					0,14					0,14														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1263 "Запад"						0,14					0,14					0,14														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1263 "Восток"						0,12					0,12					0,12														
	ВЛ-10 кВ ТП-1620 - ТП-1624 / ТП-1643 / ТП-1614						1,89					1,89					1,89														
	ВЛ-10 кВ ТП-1626 - ТП-1627/ТП-1666						0,25					0,25					0,25														
	ВЛ-10 кВ ТП-1626 - ТП-1630						0,43					0,43					0,43														
	ВЛ-10 кВ ТП-1640 - ТП-1642/1646/1688						2,25					2,25					2,25														
	ВЛЗ-10 кВ п/ст Беляево ф.3 - ТП-1601						5,70					5,7					5,70														
	ВЛ-6 кВ ТП "Первомайская"- РТП-21						0,01					0,01					0,01														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1455 УП-806 "Поселок"						0,74					0,74					0,74														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-401 "Запад"						0,64					0,64					0,64														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-491 "Стахановская"						1,00					1					1,00														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-505 "Березниковская"						0,67					0,67					0,67														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Восток"						0,70					0,7					0,70														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Запад"						0,65					0,65					0,65														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-507 "Юг"						0,71					0,71					0,71														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-515 "Автостоянка"						0,48					0,48					0,48														
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1601 вывод "Васнецовых"						0,01					0,01					0,01														
1.1.2	***Реконструкция основного оборудования в ТП, КТП, РТП, УП***	***31,83***					***38,80***					***6,97***					***38,80***								***6,197***						
1.1.2.1	***Замена КТП***	***15,25***					***11,42***					***-3,83***					***11,42***								***1,731***						
1.1.2.1.28	Установка новой КТП взамен ТП-371	2,05					0,00					-2,05					0,00					2018	25	ТМГ-250/6	0,233						
1.1.2.1.29	Установка новой КТП взамен ТП-757	3,28					0,00					-3,28					0,00					2018	25	ТМГ-400/6	0,372						
1.1.2.1.30	Установка новой КТП взамен ТП-1266	3,28					0,92					-2,36					0,92					2018	25	ТМГ-400/10	0,372						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.1.2.1.31	Установка новой КТП взамен ТП-181	1,31					0,00					-1,31					0,00					2018	25	ТМГ-160/6	0,149						
1.1.2.1.32	Установка новой КТП взамен ТП-132	3,28					0,00					-3,28					0,00					2018	25	ТМГ-400/6	0,372						
1.1.2.1.33	Строительство новой КТП-823, ул. Сетевая	2,05					0,00					-2,05					0,00					2018	25	ТМГ-250/6	0,233						
	Установка новой КТП взамен ТП-1339						0,80					0,8					0,80														
	Установка КТП взамен ТП-157						0,05					0,05					0,05														
	Установка новой КТП взамен ТП-30						4,04					4,04					4,04														
	Установка новой КТП взамен ТП-235						3,71					3,71					3,71														
	Реконструкция ТП-1383 и ТП-1384 путем замены комплектных трансформаторных подстанций на одну КТП-1383						1,10					1,1					1,10														
	Установка новой КТП взамен ТП-1620						0,80					0,8					0,80														
1.1.2.2	***Замена оборудования в ТП и РТП***	***10,37***					***14,65***					***4,28***					***14,65***														
1.1.2.2.21	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-210 - 6 шт.+ШМР	2,59					0,00					-2,59					0,00					2018	25	КСО 6 шт. + ШМР							
1.1.2.2.22	ТП-1044 - 6 шт.+ШМР	2,59					0,00					-2,59					0,00					2018	25	КСО 6 шт. + ШМР							
1.1.2.2.23	ТП-1130 - 6 шт.+ШМР	2,59					0,00					-2,59					0,00					2018	25	КСО 6 шт. + ШМР							
1.1.2.2.24	ТП-1316 - 6 шт.+ШМР	2,6					0,00					-2,6					0,00					2018	25	КСО 6 шт. + ШМР							
	Техническое перевооружение РТП-107 в части замены трансформатора собственных нужд ТСН-1 марки ТЛС-10/10 с увеличением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-25/10, 1 шт.						0,08					0,08					0,08														
	Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1168 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 8 шт. на камеры КСО (с вакумным выключателям) в количестве 9 шт. и установкой ШОТ, в результате которого получиться РТП-115						6,91					6,91					6,91														
	Техническое перевооружение оборудования РУ-10 кВ ТП-1322 путем замены камер КСО-366 (с выключателем нагрузки) в количестве 6 шт. на камеры КСО (с вакумным выключателям) в количестве 10 шт.и установкой ШОТ в результате которого получиться РТП-117						7,66					7,66					7,66														
1.1.2.3	***Замена силовых трансформаторов в подстанциях***	***5,09***					***9,64***					***4,55***					***9,64***								***4,466***						
1.1.2.3.4	Замена силовых трансформаторов на ТМГ- **- 250/6 - 2 шт. ТП-47**; - 250/10 - 1 шт. ТП-1603; - 400/6 - 9 шт. **ТП-114**, 167, **207 - 2 шт., 208**, 321, 87, 146, **406** - 630/6 - 2 шт. ТП-426, **510**; - 630/10 - 2 шт.ТП-1040 - 2 шт.	5,09					2,17					-2,92					2,17					2018	25	16 ТМГ, ТМГz	4,466						
	Техническое перевооружение ТП-78 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6						0,42					0,42					0,42														
	Техническое перевооружение ФП-8 в части замены силовых трансформаторов Т-1 марки ТМ-400/10, Т-2 марки ТМ-630/6 на трансформаторы энергосберегающие Т-1 марки ТМГ-400/10, Т-2 марки ТМГ-630/6 и путем установки энергосберегающего трансформатора собственных нужд марки ТМГ-25/6 в на 2 с.ш.						0,84					0,84					0,84														
	Техническое перевооружение ТП-801 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6						0,56					0,56					0,56														
	Техническое перевооружение ТП-861 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-160/6						0,56					0,56					0,56														
	Техническое перевооружение ТП-289 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-630/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6						0,26					0,26					0,26														
	Техническое перевооружение РТП-2 в части замены силовых трансформаторов Т-1, Т-2 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-100/6						0,27					0,27					0,27														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Техническое перевооружение ТП-8 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/6						0,32					0,32					0,32														
	Техническое перевооружение ТП-10 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-630/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6						0,37					0,37					0,37														
	Техническое перевооружение ТП-431 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-630/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6						0,34					0,34					0,34														
	Техническое перевооружение ТП-530 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-400/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-250/6						0,21					0,21					0,21														
	Техническое перевооружение ТП-1748 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-400/10						0,26					0,26					0,26														
	Техническое перевооружение ТП-863 в части замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-250/6						0,41					0,41					0,41														
	Техническое перевооружение ТП-881 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/6						0,36					0,36					0,36														
	Техническое перевооружение ТП-883 в части замены силового трансформатора марки ТМ-250/6 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-100/6						0,13					0,13					0,13														
	Техническое перевооружение РТП-102 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-630/10						0,34					0,34					0,34														
	Техническое перевооружение ТП-409 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6						0,15					0,15					0,15														
	Техническое перевооружение ТП-1610 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-250/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-160/10						0,15					0,15					0,15														
	Техническое перевооружение ТП-1380 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-250/10						0,27					0,27					0,27														
	Техническое перевооружение ТП-416 в части замены силовых трансформаторов Т-1, Т-2 марки ТМ-400/6 на трансформаторы энергосберегающие марки ТМГ-400/6						0,32					0,32					0,32														
	Техническое перевооружение ТП-755 в части замены силового трансформатора Т-1 марки ТМ-250/6 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/6						0,16					0,16					0,16														
	Техническое перевооружение ТП-1606 в части замены силового трансформатора марки ТМ-630/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГz-400/10						0,29					0,29					0,29														
	Техническое перевооружение ТП-1657 в части замены силового трансформатора марки ТМ-400/10 на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-400/10						0,30					0,3					0,30														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Техническое перевооружение ТП-1426 в части замены силового трансформатора Т-2 марки ТМ-250/10 с уменьшением номинальной мощности трансформатора на трансформатор энергосберегающий марки ТМГ-160/10						0,18					0,18					0,18														
1.1.2.4	***Замена узловых пунктов - 50 шт.***	***1,12***					***3,09***					***1,97***					***3,09***					***2018***	***12***								
1.2	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**	**1,56**					**2,56**					**1**					**2,56**														
1.2.5	Организация защиты от однофазных замыканий на землю РТП-103, РТП-106, РТП-107	1,56					0,00					-1,56					0,00					2018	25	ТЗРЛ - 19 шт.							
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-15 путем замены шкафа телемеханники						0,20					0,2					0,20														
	Техническое перевооружение системы телемеханики в ПС "Повысительная" путем замены шкафа телемеханники						0,19					0,19					0,19														
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-13 путем замены шкафа телемеханники						0,21					0,21					0,21														
	Техническое перевооружение системы телемеханики в РТП-108 путем замены шкафа телемеханники						0,24					0,24					0,24														
	Техническое перевооружение оборудования РТП-5 в части цепей оперативного тока путем установки шкафа оперативного тока = 110В						0,86					0,86					0,86														
	Техническое перевооружение оборудования РТП-21 в части цепей оперативного тока путем установки шкафа оперативного тока = 220В						0,86					0,86					0,86														
1.3	**Создание систем АИИСКУЭ**	**12,15**					**13,87**					**1,72**					**13,87**														
1.3.1	Установка GSM-модемов во ВРУ многоквартирных жилых домов (по 100 шт. ежегодно)	1,18					0,00					-1,18					0,00														
1.3.2	Установка коммуникационных шкафов в ТП (по 30 шт. ежегодно)	0,96					2,55					1,59					2,55					2018					30	354			
1.3.19	Установка выносных приборов учета	6,65					10,05					3,4					10,05														
1.3.20	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-37 - 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН взамен существующих фидерных;	0,37					0,00					-0,37					0,00					2018	25	КСО ,1 шт							
1.3.21	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-1001 - 5 шт. + ШМР + 1 шт. с ПУ, ТТ и ТН;	2,25					0,00					-2,25					0,00					2018	25	КСО ,6 шт							
1.3.22	Замена оборудования РУ-6/10 кВ: ТП-1155 - 2 шт. с ПУ, ТТ и ТН взамен существующих камер на ТП-1156 1,2 с.ш. с перезаводкой 4-х КЛ-10 кВ и устройством кабельного канала на 1 с.ш.;	0,74					0,00					-0,74					0,00					2018	25	КСО ,2 шт							
	Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ						1,27					1,27					1,27														
2	**Новое строительство (осуществление технологического присоединения)**	**194,65**					**133,60**					**-61,05**					**133,60**								**38,102**				**16,926**		
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**194,65**					**133,06**					**-61,59**					**133,06**								**38,102**				**16,926**		
	Диспетчерский щит ОДС						0,18					0,18					0,18														
	Пожарная сигнализация корпус Д						0,18					0,18					0,18														
	Земельный участок кад. № 43:40:000143:1150 ТП-1010 ул.Производственная,20						0,03					0,03					0,03														
	Земельный участок кад. № 43:40:000215:463 ТП-419 ул.Энергетиков,42						0,04					0,04					0,04														
	Дооборудование системы видеонаблюдения путём организации видеонаблюдения в оперативно-диспетчерской службе						0,11					0,11					0,11														
3	**Приобретение оборудования для вспомогательного и обслуживающего производства и спецавтотранспорта**	**3,1**					**17,64**					**14,54**					**17,64**														
3.1	**Приобретение спецавтотранспорта**	**2,3**					**17,54**					**15,24**					**17,54**														
3.1.16	УАЗ-3909	0,5					0,00					-0,5					0,00														
3.1.17	КамАЗ-53604	1,8					0,00					-1,8					0,00														
	Экскаватор-погрузчик Terex TLB 825						4,20					4,2					4,20														
	Высокоточный микроомметр РЕТ-МОМ-2						0,24					0,24					0,24														
	Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70М (малогабаритный)						0,15					0,15					0,15														
	Гидромолот HYCON HH23						0,13					0,13					0,13														
	Автомобиль ГАЗон NEXT с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 334						3,24					3,24					3,24														
	Автомобиль LADA 4*4 21310						1,11					1,11					1,11														
	Автогидроподъемник телескопический ГАЗ-33088						3,99					3,99					3,99														
	Испытательное оборудование РЕТОМ-61						1,76					1,76					1,76														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Указатель повреждения кабеля УПК - 02Н03						0,06					0,06					0,06														
	Электролаборатория КАЭЛ-5						1,41					1,41					1,41														
	Приобретение трассоискателя с функцией сохранения координатGPS/Глонасс						0,14					0,14					0,14														
	Приобретение приемника акустических волн для акустической и электромагнитной точной локализации места повреждения digiPHONE+						0,53					0,53					0,53														
	Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602М-120СК-3000Р						0,27					0,27					0,27														
	Система вытяжной вентиляции ОДС						0,31					0,31					0,31														
3.2	**Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения, внедрение системы защиты персональных данных, модернизация комплексной системы хранения и обработки данных**	**0,8**					**0,10**					**-0,7**					**0,10**														
3.2.5	Приобретение вычислительной техники, программного обеспечения	0,8					0,10					-0,7					0,10														